

Campus Efeuweg - Gesamtablauf Baumaßnahmen

Stand 01.07.2020	Kosten-schätzung	Förderprogr. Finanzierung	2. HJ 2018	1. HJ 2019	2. HJ 2019	1. HJ 2020	2. HJ 2020	1. HJ 2021	2. HJ 2021	1. HJ 2022	2. HJ 2022	1. HJ 2023
ges. brutto												

**AKTUELLE BAUMAßNAHMEN**

<b>Gemeinschaftsschule* Ergänzungsbau Grundstufe, Jahrgang 5 und 6, Schulbibliothek</b>	6,95 Mio €	SIWA (Sonder- vermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt) + Mittel der Verstärkungsre- serve 1 Mio	Bauausführung Rohbau + Ausbau + Außenanlagen	Bauausführung Rohbau + Ausbau + Außenanlagen	Ausführung Ausbau + Außenanlagen	Ausführung Ausbau + Außenanlagen, Fertigstellung / Inbetriebnahme	Ausführung Ausbau + Außenanlagen, Fertigstellung / Inbetriebnahme					
Bemerkung	Stand BPU 12/2016			Richtfest am 29.05.2019		geplant Frühjahr 2019, Verzög. der Fertigstellung auf 30.06.2020	Verzög. der Fertigstellung auf Ende 2020 bis März 2021					
Planungs- und Ausschreibungsphase												
Bauphase												

<b>Sanierung Claysporthalle, zukünftige Campushalle</b>	8,77 Mio €		Planung LP 3 / 4	Genehmigungs- planung, Beginn Ausführungspl.	Ausführungspl. Ausschreibungen Rohbau und Ausbau	Ausführungspl. Ausschreibunge n Ausbau, Ausbau	Ausführung Rohbau und Ausbau	Ausführung Ausbau, Gesamt-				
Bemerkung	Stand BPU							geplant 06/2021				
Planungs- und Ausschreibungsphase												
Bauphase												

<b>Neubau Zentrum für Sprache und Bewegung / ZSB</b>	ca. 10, 69 Mio €: davon 6,59 Mio € Eigenmittel Kommune (Sen SW); 2,70 Mio Bundeszuw endung; 778. Tsd Eigenmittel	Förderung Bund, Nationale Projekte des Städtebaus	Beginn Planung Vorentwurf, Erstellen VPU	Entwurfs- u. , Genehmigungs pl. Erstellen BPU/ Beginn Ausfüh- rungspl./Beginn Ausschreibung und Vergabe	Ausführungspl./ Ausschreibung u. Vergabe / Baufreimach. / Abriss Modul-bau/ Beginn Bauausführung	Ausführungspl./ Ausschreibung u. Vergabe / Beginn Bauausführung	Ausführungspl./ Ausschreibung u. Vergabe / Bauausführung	Ausführungspl./ Ausschreibung u. Vergabe / Bauausführung	Bauausführung	Bauausführung/ Fertigstellung/ Inbetriebnahme		
Bemerkung	Kosten- berechnung Stand BPU 04/2019	Mitteilung über die Bewilligung der Fördermittel am 3.3.2017 <b>Änderungsbesc heid vom 19.06.2020</b>	Start VPU Genehmigung VPU bis 30.11.18	Abgabe BPU Ende 04/2019	Aufstellen Schul-ersatzcontainer Herbst 2019 , Abriss Modulbau bis Ende Januar 2020				geplant Dezember 2021	Verzögerung der Fertigstellung Juni 2022		

**Campus Efeuweg - Gesamtablauf Baumaßnahmen**

Stand 01.07.2020	Kosten-schätzung	Förderprogr. Finanzierung	2. HJ 2018	1. HJ 2019	2. HJ 2019	1. HJ 2020	2. HJ 2020	1. HJ 2021	2. HJ 2021	1. HJ 2022	2. HJ 2022	1. HJ 2023
ges. brutto												
Planungs- und Ausschreibung , vorgez. Maßnahmen												
Bauphase vorgezogene Maßnahmen												
Planungs- und Ausschreibungsphase Neubau												
Bauphase Neubau												
<b>Forum und Außenanlagen Campus Efeuweg</b>	13, 13 Mio € Kosten-schätzung	<b>12,13 Mio € Bundesmittel Progr. Zukunft Stadtgrün Berlin: Finanzierung Vorplanung, BPU. Planung</b>	Finanzierungs-antrag Gesamtplanung Entwurf Masterplan 2,		Beauftragung Landschaftsarchitekturbüro Henningsen Prüfung der Machbarkeit Entwurf Masterplan 2.0. Beginn Planung alle Module MP2, LP 2-4		Fertigstellung BPU bis 12/2020	Beginn Ausführungsplanung	Ausführungs-planung	Beginn Neubau Tennisplätze am Ersatzstandort	Fertigstellung Neubau Tennisplätze am Ersatzstandort	Freimachen Gelände, Beginn Baumaßnahme Forum
Bemerkung		(ohne Verleg. Tennispl.)				Zusage Mittelbereitst. 1. Modul MP 2 über Zukunft Stadtgrün Berlin liegt vor, ohne Neubau Tennisplätze	Einbeziehung Abgeordneten-haus für Verlegung Tennisplätze erforderlich	Mittelbereit-stellung für Tennisplätze am neuen Standort durch BA-NK		vorbehaltlich Mittelbereit-stellung für Tennisplätze am neuen Standort durch BA-NK		gepl. Bauzeit 2022/2024
Planungsphase LP 1 bis LP 4, MP 2 gesamt												
Ausführungsplanung												
Bauphase												

**Campus Efeuweg - Gesamtablauf Baumaßnahmen**

Stand 01.07.2020	Kosten-schätzung	Förderprogr. Finanzierung	2. HJ 2018	1. HJ 2019	2. HJ 2019	1. HJ 2020	2. HJ 2020	1. HJ 2021	2. HJ 2021	1. HJ 2022	2. HJ 2022	1. HJ 2023	
ges. brutto													
<b>Nachrichtlich: Projekte Stadtgrün Berlin, Barrierefreie Gropiusstadt mit Schnittstellen zum Campus Efeuweg</b>	derzeit 3,4 Mio bewilligt	Zukunft Stadtgrün Finanzierung bis BPU und erste Baumaßnahmen gesichert; weitere Anträge sind bei SenSW gestellt. Finanzierungsusage für 2020 steht aus		Beginn Recherche Mobilitätskonzept ab 05/2019 bis voraussichtlich 3/2020	Beginn Planung Gropius- Meile Beginn Planung siehe untenstehende Anmerkungen						Beginn Umsetzung Wegeleitsystem		
Bemerkung													
Wegeleitsystem Gropiusstadt inkl. Campus Efeuweg	245.000 €	Zukunft Stadtgrün Mittel			Ausschreibung Wegeleitsystem 11/2019 EU- Ausschreibung	Beauftragung 03/2020 , Planung und Umsetzung bis 2021							
Gropius-Meile	220.000 €	Zukunft Stadtgrün Mittel			Vorplanungen mit Bürgerbeteiligung								
Mobilitätskonzept Gropiusstadt	100.000 €	Zukunft Stadtgrün Mittel			Nach Ausschreibung Mai Auftragserteilung bis 03/2020 Fertigstellung Konzept								
<b>ANGEDACHTE ZUKÜNFTIGE BAUßNAHMEN</b>													
<b>Gemeinschaftsschule Sekundarstufe, 2./3. BA Sanierung + Umbau zu Lernclustern ggfs. Neubau (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erforderlich)</b>	9,93 Mio. €										Beginn Planung	Planung	Planung
Bemerkung Insgesamt in I-Planung BA-NK eingestellt 9,93 Mio € Offen, Essensversorgung Grundstufe, ggf. neu mit Neubau Sekundarstufe (Vollküche)	BA-NK 06/2019										500.000 € für Planung eingestellt in Investitionsplanung 2022		1.000.000 € für Planung eingestellt in Investitionsplanung 2022
Planungs- und Ausschreibungsphase													

**Campus Efeuweg - Gesamtablauf Baumaßnahmen**

<b>Stand 01.07.2020</b>	<b>Kosten- schätzung</b>	<b>Förderprogr. Finanzierung</b>	<b>2. HJ 2018</b>	<b>1. HJ 2019</b>	<b>2. HJ 2019</b>	<b>1. HJ 2020</b>	<b>2. HJ 2020</b>	<b>1. HJ 2021</b>	<b>2. HJ 2021</b>	<b>1. HJ 2022</b>	<b>2. HJ 2022</b>	<b>1. HJ 2023</b>
ges. brutto												
Bauphase												
<b>Gemeinschaftsschule Grundstufe, Sanierung + Umbau zu Lernclustern</b>	6,3 Mio. €	offen										Planungsbeginn
Bemerkung <i>Ablauf unter dem Vorbehalt der Finanzierungszusage</i>	Kosten- schätzung Stand 10/2016											nach Fertigstellung Bestandsgeb. Sekundarstufe
Planungs- und Ausschreibungsphase												
Bauphase												